

Протокол №1
Засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету
(бюджету участі) Володимир-Волинської міської територіальної громади

м. Володимир
ПРИСУТНІ:

17.05.2022 року

Члени Координаційної ради:

- | | |
|---|--|
| Мамалига Сергій
Олексійович | - заступник начальника управління інфраструктури виконавчого комітету міської ради |
| Горошкевич Роман
Володимирович | - депутат міської ради, член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва |
| Кулікова Лариса
Володимирівна | - член громадської організації "Центр ділових ініціатив - Володимир" |
| Куран Наталія Миколаївна | - начальник відділу економічного розвитку, проектної діяльності та інвестицій виконавчого комітету міської ради |
| Лебедь Ярослава
Олександрівна | - член громадської організації "Центр новий Володимир" |
| Лозовицька Надія
Сергіївна | - начальник Володимир-Волинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| Лошенко Ірина Панасівна | - керуючий справами виконавчого комітету міської ради |
| Папін Володимир
Миколайович | - безробітний |
| Томашук Ірина Григорівна | - начальник бюджетного відділу управління бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради |
| Шейчук Тетяна
Миколаївна | - староста |

ВІДСУТНІ:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Біанов Олексій Іванович | - член громадської організації "Альтаір 777" |
| Боровець Марія Павлівна | - пенсіонерка |
| Герасимюк Роман
Васильович | - ПП "КіоПак" |
| Митюшоп Наталія
Степанівна | - підприємець |
| Самчук Андрій Петрович | - староста |

Запрошені

Юзефович Сергій Богданович

Присутні автори проєктів

Ковальчук Ірина Сергіївна
Назарова Валентина Володимирівна

Усього присутні 10 членів координаційної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про заслуховування звіту про стан реалізації проєктів-переможців бюджету участі 2020 року.
2. Про заслуховування звіту про стан реалізації проєктів-переможців бюджету участі 2021 року.
3. Про проведення бюджету участі у 2022 році.
4. Різне.

СЛУХАЛИ:

Лошенко І.П., яка повідомила, що на засіданні присутні 10 членів Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі), тому засідання вважається чинним. Проінформувала присутніх про основні питання порядку денного та поставила його на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 чол., Проти - 0 чол., Утрималось - 0 чол., Не голосували - 0 чол.

ВИРІШИЛИ: питання порядку денного підтримати.

По першому питанню:

СЛУХАЛИ:

Куран Н.М., яка нагадала присутнім, що переможцями громадського бюджету 2020 року стали 9 проєктів. З них 6 реалізовано в повному обсязі, 1 частково реалізований, а 2 нереалізованих в рамках бюджету участі у зв'язку зі збільшенням їхньої вартості. Зауважила, що втілення ідей авторів нереалізованих проєктів заплановано за рахунок місцевого бюджету, але призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану. Інформація про стан реалізації проєктів-переможців 2020 року додається.

№ проєкту	Назва проєкту	Автор проєкту	Бюджет проєкту, грн	Використано коштів, грн	Виконавець	Стан реалізації проєкту
Великі проєкти						
10	Парк інтелектуального відпочинку "Легенди Володимира"	О.Стемко вський	499 950	409 000	Управління з гуманітарних питань	В межах проєкту придбано та встановлено у сквері біля історичного музею ім. О.Дверницького оригінальні скульптури-топіари у вигляді визначних постатей древнього Володимира
15	«Створення символічної архітектурно-природної композиції біля пологового будинку»	З.Гузь	260 857	184 900	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення	Проєкт реалізований частково. Скульптура долонь встановлена. Висадження вічнозеленого дерева ніваки з гірської сосни у 2021р. Здійснити не вдалося по причині настання несприятливих погодних умов. Подано бюджетний запит на виділення коштів для придбання дерева, ґрунту та добрив, але у зв'язку з введенням воєнного стану кошти не виділялись
9	Велотрек ЕКСТРИМ	В. Сергеева	451 311	-	Управління інфраструктури	Проєкт передбачав облаштування спортивного об'єкта відкритого типу для різновікових груп населення, які займаються екстремальною велоїздою у парку «Слов'янський». Проєкт нереалізований в рамках бюджету участі у зв'язку зі збільшенням його вартості. Проте, у запланованому капітальному ремонті дитячого майданчика в парку "Слов'янський" передбачено облаштування мультифункціонального майданчику, одним з елементів якого стане велотрек або памп-трек.
-	Всього 3 великі	-	1 212 118	593 900	-	-

проекти							
Малі проекти							
2	Реалізований	«Надійна велопарковка у парку «Слов'янський»	І. Пикалюк	38 857	34 670	Управління інфраструктури	В межах проекту придбано та встановлено 2 велопарковки на 5 паркувальних місць кожна, 4 квіткові горщики з термочашами та камеру відеоспостереження біля центрального входу в парк «Слов'янський»
7	Реалізований	Безпечні пішохідні переходи	М. Клим'юк	99 110	99 108	Управління інфраструктури	В межах проекту придбано та встановлено ростові фігури на пішохідних переходах з двох сторін біля шкіл №1, №3 та №5
17	Реалізований	Різдвяна фесрія на головній площі міста	Н.Панас	100 000	93 915	Управління інфраструктури	Придбано та встановлено каркасні світлодіодні конструкції (сім'я оленів та тунель) на головній площі міста у період новорічно-різдвяних свят.
22	Реалізований	Квітучі дерева на вул. Луцькій та Драгоманова	К.Гнатюк	99 000	98 980	Управління інфраструктури	Придбано та висаджено 25 сакур в парку "Риловиця" та навпроти парку вздовж вулиці Луцької, а також 11 сакур на вул. Драгоманова
21	Реалізований	«Капітошка» - дитячий майданчик на перехресті вул. Гагаріна та вул. Луцькій	Т.Гущик	99 000	91 900	Управління інфраструктури	Придбано та встановлено комплект елементів дитячого майданчика в зеленій зоні по вул. Луцькій, 174
16		Центральна зупинка майбутнього	Г. Радкевич	99 887	-	Управління інфраструктури	Проект передбачав капітальний ремонт та облаштування сучасної зупинки громадського транспорту з підсвіткою та автономною зарядкою для телефонів по вул Ковельській,42. Проект нереалізований в рамках бюджету участі у зв'язку зі збільшенням його вартості. Разом з тим, проведено тендерну процедуру закупівлі на капітальний ремонт зупинки по вул. Ковельська, 42 за кошти місцевого бюджету та підписаний договір з підрядником. Проте, через введення воєнного стану оплата на сьогоднішній день неможлива
-		Всього 6 малих проектів	-	535 854	418 573	-	-
-		Всього 9 проектів	-	1 747 972	1 012 473	-	-

ВИСТУПИЛИ:

Кулікова Л.В., яка зауважила, що на встановленій велопарковці біля центрального входу в парк " Слов'янський" дуже часто відсутні велосипедні засоби, що ставить під сумнів доцільність її встановлення в цьому місці.

Куран Н.М., яка запропонувала розглянути можливість перенесення велопарковки в середину парку спільно з управлінням інфраструктури виконавчого комітету міської ради та за погодженням з автором проекту.

Лебідь Я.О., яка запропонувала встановити вказівник, який інформуватиме, що за даною велопарковкою ведеться відеоспостереження. Це надасть можливість велолюбителям бути впевненими в безпеці своїх двоколісних засобів, і , як наслідок, частіше користуватися велопарковкою.

Томашук І.Г., яка підтримала пропозицію встановити вказівник, та, в разі подальшої відсутності попиту на цю велопарковку, розглянути можливість її перенесення.

Кулікова Л.В., яка запитала, чому композиція біля пологового будинку встановлена так низько і чи не буде в подальшому часто забруднюватись.

Юзефович С.Б., який відповів, що згідно з ідеєю автора проекту, фігура долонь мала бути встановлена на рівні з землею.

Кулікова Л.В., яка запитала про рослину, яка зараз росте в середині композиції.

Юзефович С.Б., який відповів, що кущ ріс в цьому місці ще до встановлення композиції і мав бути викопаний в разі придбання запланованого проектом вічнозеленого дерева ніваки з гірської сосни. Проте, так як дерево не встигли

придбати та посадити в 2021 році через настання несприятливих погодних умов, даний кущ вирішили залишити.

Куран Н.М., яка запропонувала управлінню інфраструктури звернутися до працівників КП "Троянда" та привести цей кущ до належного вигляду.

Кулікова Л.В., яка запитала, чи подавався бюджетний запит по капітальному ремонту дитячого майданчику в парку "Слов'янський", одним з елементів якого має стати велотрек або памп-трек.

Мамалига С.О., який відповів, що подано бюджетний запит на виготовлення ПКД щодо проведення капітального ремонту дитячого майданчику.

ВИРІШИЛИ: в ході обговорення було вирішено звіт про стан реалізації проєктів-переможців бюджету участі 2020 року взяти до уваги. Крім того, вирішили рекомендувати управлінню інфраструктури встановити вказівник біля центрального входу у парк "Слов'янський" щодо наявності відеоспостереження та обговорити з автором можливість перенесення велопарковки, а також привести до ладу рослину, яка росте в середині архітектурно-природної композиції біля пологового будинку.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

1. Куран Н.М., яка проінформувала присутніх щодо стану реалізації проєктів-переможців бюджету участі 2021 року. Зауважила, що реалізація розпочалася лише по одному проєкту бюджету участі - "Тренажери - запорука здоров'я дітей та дорослих", по всім іншим проєктам-переможцям реалізація ще не розпочата.

Інформація щодо стану реалізації проєктів додається.

№ проєкту	Назва проєкту	Короткий опис проєкту	Автор проєкту	Бюджет проєкту, грн	Виконавець	Стан реалізації проєкту
Великі проєкти						
13	"Тренажери - запорука здоров'я дітей та дорослих"	Проєкт передбачає створення сучасного тренажерного майданчика на території Володимир-Волинської гімназії ім. О. Цинкаловського.	В. Назарова	699 000	Управління з гуманітарних питань	Проведено аукціон закупівлі вуличних тренажерів та послуги встановлення тренажерів, підписані договори з підрядниками. Оплата за договорами буде після закінчення воєнного стану
1	"Батутний парк"	Проєкт передбачає облаштування дитячого майданчика в зеленій зоні по вул. Луцькій, 174 шляхом встановлення 5 вуличних батутів.	Р. Горшкевич	700 000	Управління інфраструктури	Реалізація проєкту не розпочата
-	Всього 2 великі проєкти	-	-	1 399 000	-	-
Малі проєкти						
7	"Чистий двір"	Проєкт передбачає впорядкування публічного простору по вулиці Академіка Глушкова шляхом облаштування сучасного майданчика для збору сміття та паркомісьць.	Г.Радкевич	153 070	Управління інфраструктури	Реалізація проєкту не розпочата
12	"Встановлення постаменту на кладовищі у селі "Ласків"	Проєкт передбачає заміну старого постаменту для обряду прощання з померлими на кладовищі у селі Ласків на новий, із сучасних будівельних матеріалів, так як існуючий постамент знаходиться в аварійному та непридатному для використання стані.	Т.Шейчук	199 000	Управління інфраструктури	Реалізація проєкту не розпочата
4	"Популяризація"	Проєкт передбачає	І. Загайчук	181 500	Управління	Реалізація проєкту не

	я логотипу міста через встановлення святкових інсталяцій"	встановлення 15 світлодіодних кронштейнів на території частини вулиці Ковельської (від вул. Незалежності до центру), Устилузької (від центру до кафе «Маяк») та Луцької (від центру до вул. Гайдамацької).			інфраструктури	розпочата
14	"Віртуальний 3D тур містом"	Проект передбачає популяризацію туристичного потенціалу міста шляхом створення віртуального 3D туру, що надасть змогу користувачу пізнати місто з будь-якої точки світу.	І. Ковальчук	159 500	Відділ міжнародної діяльності та туризму	Реалізація проєкту не розпочата
-	Всього 4 малі проєкти	-	-	693 070	-	-
-	Всього 6 проєктів	-	-	2 092 070	-	-

ВИСТУПИЛИ:

Лошенко І.П., яка проінформувала, що після набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", виникли проблеми з проведенням капітальних та поточних видатків Державною казначейською службою". Внесла пропозицію відтермінувати реалізацію проєктів-переможців 2021 року до закінчення воєнного стану та відновлення можливості проведення капітальних та поточних видатків.

Назарова В.В., яка проінформувала, що реалізація проєкту "Тренажери - запорука здоров'я дітей та дорослих" розпочалася у лютому 2022р. Проведено аукціон закупівлі вуличних тренажерів та послуги їх встановлення, підписані договори з підрядниками, тренажери готові до встановлення. Запитала, яким чином можна розрахуватися з підрядниками, щоб завершити реалізацію проєкту.

Томашук І.Г., яка запропонувала профінансувати придбання тренажерів та їх встановлення в межах проєкту та завершити реалізацію по мірі проведення коштів Державною казначейською службою.

ВИРІШИЛИ: в ході обговорення було вирішено звіт про стан реалізації проєктів-переможців бюджету участі 2021 року взяти до уваги. Крім того, вирішили рекомендувати управлінню з гуманітарних питань закінчити реалізацію проєкту "Тренажери - запорука здоров'я дітей та дорослих" по мірі проведення коштів Державною казначейською службою. Реалізацію інших проєктів-переможців бюджету участі 2021 року розпочати після відновлення можливості проведення коштів.

По третьому питанню:

СЛУХАЛИ:

Лошенко І.П., яка проінформувала, що згідно Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Володимир-Волинської міської територіальної громади терміни подачі проєктів з 01 по 30 травня 2022 року. Зауважила, що з метою удосконалення механізму проведення громадського бюджету, планується внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Володимир-Волинської МТГ. Проте, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України, процес підготовки пропозицій призупинився. Запропонувала розглянути можливість проведення громадського бюджету у 2022 році.

ВИСТУПИЛИ:

Куран Н.М., яка зауважила, що проведення громадського бюджету цього року не є пріоритетним напрямком, так як в умовах воєнного стану є більш важливі статті витрат, що сприятимуть наближенню нашої перемоги у цій війні та післявоєнній відбудові країни.

Шейчук Т.М., яка запитала, чи є можливість відтермінувати проведення громадського бюджету до 2023 року?

Куран Н.М., яка відповіла, що скасувати проведення громадського бюджету у 2022 році можна лише шляхом внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Володимир-Волинської міської територіальної громади.

Томашук І.Г., яка запропонувала скасувати проведення громадського бюджету (бюджету участі) у 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану та наявністю більш необхідних потреб.

Лошенюк І.П., яка, підсумовуючи обговорення, винесла на голосування пропозицію скасувати проведення громадського бюджету (бюджету участі) у 2022 році шляхом внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Володимир-Волинської міської територіальної громади.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10 чол., Проти - 0 чол., Утрималось - 0 чол., Не голосували - 0 чол.

ВИРІШИЛИ: скасувати проведення громадського бюджету (бюджету участі) у 2022 році шляхом внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Володимир-Волинської міської територіальної громади.

По четвертому питанню:

СЛУХАЛИ:

Куран Н.М., яка запропонувала присутнім членам Координаційної ради озвучувати свої запитання чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ:

Кулікова Л.В., яка запитала, чи вивчалось питання щодо проведення громадського бюджету в інших містах України?

Куран Н.М., яка відповіла, що в багатьох містах терміни подачі проєктів заплановані на літо або на осінь цього року, тому в цих містах скасування чи відтермінування ще не відбулося. Стосовно, міст, термін подання проєктів у яких вже настав, проведення громадського бюджету (бюджету участі) у 2022 році - скасовано.

Голова координаційної ради

Ірина ЛОШЕНЮК

Секретар координаційної ради

Наталія КУРАН